



- AV Antwerpen - Limburg : Tel.: 03 221 86 11
- AV Brabant : Tel.: 02 674 57 11
- AV Oost & West Vlaanderen : Tel.: 09 244 77 11
- AV Wallonie : Tel.: 081 432 611

Code PC Resi.  1

Personen verantwoordelijk voor de uitvoering van het werk:  
 Naam, Voornaam: Pauly Andre  
 BTW nr: \_\_\_\_\_  
 of identiteitskaartnr: \_\_\_\_\_  
 Stroomleverancier: \_\_\_\_\_  
 Meter nr: 5735254 stand: \_\_\_\_\_  
 Wijze van meting:  dag -  tweevoudig -  nachttarif -

VERSLAG nr: P 027500136 / v1L  
 Lid nr: \_\_\_\_\_  
 Installatie Naam: App. 5  
 Adres: Celestijnenlaan 1  
3001 Heverlee  
 Datum onderzoek: 14/11/2005  
 Eigenaar of aangestelde: Tel.: 0475 752863  
 Naam, Voornaam: \_\_\_\_\_  
 Adres: \_\_\_\_\_  
 Aanvrager: Mr. Pauly

Type van bezoek:  270  271  276 AREI Aard installatie:  Nieuwe  Uitbreiding  Wijziging  Bestaande  Tijdelijke  
 Onderzoek volgens de voorschriften van:  AREI art.  86  87  88  95  ARAB

Installatie ontworpen voor een spanning van 230 V, AC, Bescherming aansluiting: 40 A Type: Teco  
 Omschrijving aansluiting: keulen lokaal telers Kabeltype: EXVB Doorsnede: 1 x 1 mm<sup>2</sup>  
 Voeding hoofdbord: 4 x 10 mm<sup>2</sup> Aantal borden: 1 Aantal eindstroombanen: 7  
 Type aardelektrode: betpaand 2 pinnen Spreidingsweerstand: 0,96 Ohms Algemeen isolatieniveau: 2 M Ohms  
gemeten schiedt maakt klappen

**PROCES-VERBAAL VAN ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE**

BESCHRIJVING VAN DE INSTALLATIE: de opstellingsschema('s) en het (de) eendraadsschema('s) maken integraal deel uit van dit verslag.

<u>Schemas en plan ter plaatse</u>	<u>Equipt. verbindings bestaand</u>
<u>Hoofddiff. I 40A / 300mA</u>	<u>of water en verbranding</u>
<u>Bykomende diff voor lokaal I 40A / 30mA</u>	<u>continuïteitsonderzoek ok</u>
<u>Art. 193; VOB is gebruikt in bestaande buizen</u>	

INBREUKEN (voor de betekenis van de nummers zie keerzijde)  
- NIET

De hoofddifferentieel was ~~werd~~ (niet) gelood.  
 De elektrische installatie moet opnieuw gekeurd worden vóór 2030 evenals voor de ingebruikname van aanzienlijke wijzigingen en/of uitbreidingen zoals het bijvoegen van een stroomkring.  
 Besluit:  
 DE NIEUWE ELEKTRISCHE INSTALLATIE IS ~~IS NIET~~ CONFORM AAN DE HIER VOOR VERMELDE VOORSCHRIFTEN  
 DE INSTALLATIE WAS MAG ~~MAG NIET~~ ONDER SPANNING

**VERSLAG VAN ONDERZOEK VAN DE BESTAANDE INSTALLATIE (ART. 276 VAN HET AREI)**

INBREUKEN op het bestaand gedeelte (voor de betekenis van de nummers zie keerzijde)

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

De installatie moet vóór \_\_\_\_\_ opnieuw gekeurd worden.  
 Overeenkomstig artikel 274 van het AREI, moeten zonder vertraging de werken worden uitgevoerd die nodig zijn om de vastgestelde inbreuken te doen verdwijnen, en moeten alle gepaste maatregelen worden getroffen opdat bij het in dienst blijven van de installatie de inbreuken geen gevaar zouden vormen voor de personen of goederen.

Bijlagen: \_\_\_\_\_  
 VISUM VAN DE STROOMVERDELER: \_\_\_\_\_  
 Voor de directeur-generaal  
 Naam, Agentnr., Handtekening Walter Broux  
BR0101  
2750